



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. GUERRERO

REPORTE DE EJERCICIO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	51223030	25574485.9	25574485.9	25574485.9	25574485.9	25574485.9	25574485.9			N/A	N/A			
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	15192654.72	2687803.12	2687803.12	2687803.12	2687803.12	2687803.12	2687803.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	530000	530000	530000	530000	530000	530000	530000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	160329.23	160329.23	160329.23	160329.23	160329.23	160329.23	160329.23	160329.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	11994548.33	11994548.33	11994548.33	11994548.33	11994548.33	11994548.33	11994548.33	11994548.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14491107.54	6910486.55	6910486.55	6910486.55	6910486.55	6910486.55	6910486.55	6910486.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8720584.85	3255997.67	3255997.67	3255997.67	3255997.67	3255997.67	3255997.67	3255997.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES para ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca			2 - Gasto de Inversión	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	133805.33	35321	35321	35321	35321	35321	35321	35321	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

ORTE DE DESTINO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

LINEA DE DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO		ID_ENTIDAD_RESPON	ID_ENTIDAD_RESPONABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIO ARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
	TO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	OBJETO																														OBJETO						
102	2	GRO220202070434	142571.17	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	26231	5	502	612	0	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO EL ENTRONQUE DE LA UNION - PLAYA PETATILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 - undefned PUEBLO EL ENTRONQUE DE LA UNIÓN, 4080018 ENTRONQUE DE LA UNIÓN (DESVIACIÓN DE LA UNIÓN), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO, lon:-101.82974243, lat:17.936290599}	01-02-2022	07-02-2022	142571.17	142571.17	142571.17	142571.17	142571.17	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {unidad_me: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0, numero_contrato:0, meta_modif: cada 70.0}} {meta: {unidad_me: cada 70.0}} {meta_modif: cada 70.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0, numero_contrato:0, meta_modif: cada 70.0}} {meta: {unidad_me: cada 70.0}} {meta_modif: cada 70.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
102	2	GRO220202070523	103950.71	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	62876	5	41	38	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO LOCALIZADO EN COLONIA LAS HUERTAS HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A , lon:-101.78574486, lat:17.86999641}}	03-01-2022	03-02-2022	103950.71	103950.71	103950.71	103950.71	103950.71	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0, numero_contrato:0, meta_modif: cada 70.0}} {meta: {unidad_me: cada 70.0}} {meta_modif: cada 70.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0, numero_contrato:0, meta_modif: cada 70.0}} {meta: {unidad_me: cada 70.0}} {meta_modif: cada 70.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0, numero_contrato:0, meta_modif: cada 70.0}} {meta: {unidad_me: cada 70.0}} {meta_modif: cada 70.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
102	2	GRO220202070548	369222.77	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	62823	5	102	85	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:133, direccion:PUEBLO LA MAJAHUA, 40807 LA MAJAHUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJAHUA, INICIA LA REHABILITACION Y SE DIRIGE HACIA EL NORTE DE LA MISMA. TERMINANDO EN CARRET, lon:-101.74641507, lat:17.80410189}}	04-04-2022	20-04-2022	369222.77	369222.77	369222.77	369222.77	369222.77	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
102	2	GRO220202070558	554565.29	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	62885	5	126	115	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:PUEBLO CASAS VIEJAS, 40806 CASAS VIEJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. SE INICIA EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS HACIA LA LOCALIDAD DE VALLECITOS DE SAN, lon:-101.53474169, lat:17.97134988}}	04-04-2022	29-04-2022	554565.29	554565.29	554565.29	554565.29	554565.29	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.9}} {meta: {unidad_me: cada 3.9}} {meta_modif: cada 3.9}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
102	2	GRO220202070036	116981.47	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	22475	5	426	450	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EL PANDECHERO - EL RINCÓN DE CUCHARATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 - undefned PUEBLO RINCÓN DE CUCHARATEPEC, 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CA, lon:-101.86173081, lat:18.04485387}}	02-03-2022	06-03-2022	116981.47	116981.47	116981.47	116981.47	116981.47	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.2}} {meta: {unidad_me: cada 3.2}} {meta_modif: cada 3.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
102	2	GRO220202070504	72581.3	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	62566	5	50	70	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMITAS, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEREDOS Y CALLE AMALIA BARRIOSA. EL PROYECTO SE LOCALIZA EN COLONIA LAS PALMITAS, LA UNIÓN EN CALLE QUE VA AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.80402847, lat:17.9878677}}	04-04-2022	16-04-2022	72581.3	72581.3	72581.3	72581.3	72581.3	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 36.0}} {meta: {unidad_me: cada 36.0}} {meta_modif: cada 36.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
102	2	GRO220202069671	94900.76	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca	20435	5	450	500	0	0	1	geol: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:PUEBLO LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN, 40802 LOS LLANOS DE TEMALHUACÁN (LOS LLANOS), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO A OMBLIA DEL RIO DE LA LOCALIDAD. APROXIMADAMENTE A 500, lon:-101.73111, lat:17.86880909}}	03-03-2022	03-03-2022	94900.76	94900.76	94900.76	94900.76	94900.76	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	{tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1, numero_contrato:1, meta_modif: cada 3.0}} {meta: {unidad_me: cada 3.0}} {meta_modif: cada 3.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

IMPORTE DE DESTINO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPAL_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	ANOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOGRAFIAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1022	2	GRO22020206954	153344.44	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153344.44, modificado:153344.44)	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 22079	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	22079	5	400	500	0	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:32.0, meta_modifi cada:32.0)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCÓN DE CUCHARATEPEC, 40823 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. AL CENTRO DE LA COMUNIDAD. FRENTE A, lon:-101.86685105, lat:18.04538543)	07-03-2022	26-02-2022	153344.44	153344.44	153344.44	153344.44	153344.44	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:882, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:153344.44, importe_modificado :153344.44)	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:32.0, meta_modifi cada:32.0)	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:32.0, meta_modifi cada:32.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO22020206978	1016883.6	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016883.6, modificado:1016883.6)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION Y ANEXOS - 22135	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	22135	5	1500	2000	0	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:441.0, meta_modifi cada:441.0)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO LA UNION, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS VILLAGES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90550905, lat:17.90244878)	07-03-2022	26-02-2022	1016883.6	1016883.6	1016883.6	1016883.6	1016883.6	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6968, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1016883.6, importe_modificado :1016883.6)	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:441.0, meta_modifi cada:441.0)	(meta): (unidad_me_dia:Pezas, meta:441.0, meta_modifi cada:441.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO220202070010	259552.64	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259552.64, modificado:259552.64)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CHICO PLAYA EL CAPRE EL ROBLE EL ZAPOTE - 22344	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	22344	5	258	279	0	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:7.1)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL CHICO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO EL CHICO, 40800 EL CHICO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO, EMPLEZA, lon:-101.8742865, lat:17.9624464)	01-03-2022	12-03-2022	259552.64	259552.64	259552.64	259552.64	259552.64	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6970, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:259552.64, importe_modificado :259552.64)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:7.1)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:7.1)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO22020207025	241274.29	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.29, modificado:241274.29)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS LAGUNAS ARROYO GRANDE EL TIBOR - 25467	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	25467	5	567	591	0	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:6.6)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:89, direccion:CAMINO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO EL TIBOR, 40808 EL TIBOR, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNAS SOBRE C, lon:-101.69968058, lat:17.89662199)	26-01-2022	05-02-2022	241274.29	241274.29	241274.29	241274.29	241274.29	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6983, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:241274.29, importe_modificado :241274.29)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:6.6)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:7.0, meta_modifi cada:6.6)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO220202070382	584907.36	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584907.36, modificado:584907.36)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ESTANCA LA COBADIA AGUA ZARCA ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL - 23854	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	23854	5	266	279	0	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:16.0, meta_modifi cada:16.0)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMON - ENTRONQUE EL CHANGUNGAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO EL TIBOR, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL, lon:-101.98104347, lat:18.09192535)	31-01-2022	26-02-2022	584907.36	584907.36	584907.36	584907.36	584907.36	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6988, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:584907.36, importe_modificado :584907.36)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:16.0, meta_modifi cada:16.0)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:16.0, meta_modifi cada:16.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO220202070416	555661.99	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555661.99, modificado:555661.99)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RANCHITO BARRANCA DE MARMOLEJO EL PULCOMLA LA NORIA ROD BALSAS - 26076	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	26076	5	553	523	0	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:15.0, meta_modifi cada:15.2)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL RANCHO - LA NORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO DE MASACUISO, 40834 BARRANCA DE MASACUISO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCAL, lon:-102.15831506, lat:18.04795561)	28-01-2022	22-02-2022	555661.99	555661.99	555661.99	555661.99	555661.99	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6991, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:555661.99, importe_modificado :555661.99)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:15.0, meta_modifi cada:15.2)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:15.0, meta_modifi cada:15.2)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1022	2	GRO220202070422	427713.51	(F1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427713.51, modificado:427713.51)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA UNION EL CAMOADO ENTRONQUE EL CHANGUNGAL - 26154	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	26154	5	554	578	0	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:12.0, meta_modifi cada:11.7)	(geo): (ve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - ENTRONQUE EL CHANGUNGAL MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined PUEBLO LA UNION CENTRO, 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCAL, lon:-101.804581, lat:17.98477544)	04-03-2022	23-03-2022	427713.51	427713.51	427713.51	427713.51	427713.51	(ctto): (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:11, numero_contrato:6992, convocado:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:427713.51, importe_modificado :427713.51)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:12.0, meta_modifi cada:11.7)	(meta): (unidad_me_dia:Kilomet ro lineal, meta:12.0, meta_modifi cada:11.7)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PO RTE DE DESTINO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO									
TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONABLE	ID_ENTIDAD_RESPONABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECEDENTORA	NUMERO_PROYECTO	Poblacion Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneicio Años	Metas	NCFA	Georeferencias	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FISICO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FOTOGRAFICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2022	2	GRO220202070357	427713.51	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOLUTA EL CHANGUNGAL. SAGUIYES EL VILADERO ENTRONQUE PANOCHERO - 25634	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	25634	5	614	644	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO JOLUTA - ENTRONQUE PANOCHERO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO MAGUIYES, 4080 MAGUIYES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y, CAMINO RURAL INICIA EN LOCALIDAD DE JOLUTA SOBRE C, lon:-101.91063652, lat:18.01177505]}	02-02-2022	21-02-2022	427713.51	427713.51	427713.51	427713.51	427713.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202070629	127613.54	PROYECTO DE INVERSION	MANTENIMIENTO DE UÑA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 62727	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62727	5	690	650	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PETACALCO, 4081 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SAN ESCUTA, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CERRADA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA EL, lon:-102.1044917, lat:17.98323597]}	01-01-2022	09-02-2022	127613.54	127613.54	127613.54	127613.54	127613.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202070654	426539.64	PROYECTO DE INVERSION	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO - 62897	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62897	5	5	7	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO PETACALCO, 4081 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO MARIQUEZ PROYECTO UBICADO EN EL LOTE 2 DE LA CALLE VICENTE SU, lon:-102.10906237, lat:17.98027633]}	04-04-2022	14-05-2022	426539.64	426539.64	426539.64	426539.64	426539.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202069872	34826.21	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 34826.21	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	34826.21	5	15	10	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:61, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 4080 SAN FRANCISCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 12DN2972P, FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.12961584, lat:17.97371965]}	14-03-2022	19-09-2022	34826.21	34826.21	34826.21	34826.21	34826.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202069926	51596.94	PROYECTO DE INVERSION	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 12DP903582 - 21896	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	21896	5	69	67	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:63, direccion:AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO PETACALCO, 4080 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE IGNAO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA, lon:-102.10988723, lat:17.97892949]}	07-03-2022	12-03-2022	51596.94	51596.94	51596.94	51596.94	51596.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202069991	376534.11	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CA. MARMOLEJO LA CENEGA LA CENEGA LA CENEGA LAS HUERTAS EL RANCHO - 22220	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	22220	5	113	153	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE BARRANCA DE MARMOLEJO - LA PALMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO LA NORIA, 40816 LA NORIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y, ESTE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA COMEN, lon:-102.1333813, lat:18.09259555]}	24-01-2022	10-02-2022	376534.11	376534.11	376534.11	376534.11	376534.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	GRO220202070019	720167.19	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS CUCERO LA PORADON LOS CAJONES LAS HUERTAS EL RANCHO - 22410	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	22410	5	507	486	0	1		{geo1: [ve_municipio:68, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - EL RANCHO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + undefined PUEBLO LOS CAJONES, 4080 LOS CAJONES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y, CAMINO RURAL QUE INICIA A LA ALTURA DEL TRAMO LA, lon:-101.61958228, lat:17.86145012]}	28-02-2022	02-04-2022	720167.19	720167.19	720167.19	720167.19	720167.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

PORTE DE DESTINO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

SÍMBOLO DE DESTINO DEL GASTO		DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				ESTATUS		OBSERVACIONES							
ID	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ID_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIO ANOS	METAS	INDICADOR	DESCRIPTOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
102	2	GRO22020207030	Proyecto de Inversión	296109.35	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO SAN DIEGO LA COMPUERTA - 23642	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO SAN DIEGO LA COMPUERTA - 23642	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	22442	5	141	159	0	0	1	(meta: {unidad_me: cada 8.1})	26-02-2022	11-09-2022	296109.35	296109.35	296109.35	296109.35	296109.35	296109.35		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
102	2	GRO22020207020	Proyecto de Inversión	921229.09	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN DIEGO LA GOLETA EL NARANJO LA ESTANCIA - 25157	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN DIEGO LA GOLETA EL NARANJO LA ESTANCIA - 25157	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	25157	5	151	145	0	1	(meta: {unidad_me: cada 25.2})	24-02-2022	07-04-2022	921229.09	921229.09	921229.09	921229.09	921229.09	921229.09		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
102	2	GRO220202070310	Proyecto de Inversión	106014.46	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMAL DE CHUTLA PLATON PALOMAR - 25379	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMAL DE CHUTLA PLATON PALOMAR - 25379	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	25379	5	191	212	0	1	(meta: {unidad_me: cada 2.9})	05-03-2022	09-03-2022	106014.46	106014.46	106014.46	106014.46	106014.46		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
102	2	GRO220202070374	Proyecto de Inversión	314387.71	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PALMA LA NORIA BENITEZ - 25759	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PALMA LA NORIA BENITEZ - 25759	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	25759	5	225	241	0	1	(meta: {unidad_me: cada 8.6})	01-02-2022	15-02-2022	314387.71	314387.71	314387.71	314387.71	314387.71		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
102	2	GRO220202070400	Proyecto de Inversión	544694.98	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO EL PITAYO EL LIMON CORRAL VIEJO EL ZAPOTE - 25883	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO EL PITAYO EL LIMON CORRAL VIEJO EL ZAPOTE - 25883	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	25883	5	400	413	0	1	(meta: {unidad_me: cada 14.9})	27-01-2022	20-02-2022	544694.98	544694.98	544694.98	544694.98	544694.98		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
102	2	GRO220202070411	Proyecto de Inversión	552006.32	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUQUILLA EL PLATAN CORRAL VIEJO BENITEZ - 26055	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUQUILLA EL PLATAN CORRAL VIEJO BENITEZ - 26055	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	26055	5	410	421	0	1	(meta: {unidad_me: cada 15.1})	29-01-2022	23-02-2022	552006.32	552006.32	552006.32	552006.32	552006.32		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
102	2	GRO220202076510	Proyecto de Inversión	174461.98	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62612	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62612	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	62612	5	105	95	0	1	(meta: {unidad_me: cada 190.0})	02-05-2022	02-06-2022	174461.98	174461.98	174461.98	174461.98	174461.98		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

OPORTE DE DESTINO DEL GASTO. SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ID_ENTIDAD_RESPON	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	ACCION	EJECUTORA	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	A	MUIERES	HOMBRES	BIENEFICIO	METAS	TIPO_OBRAS	NCA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE		AVANCE		AVANCE		AVANCE		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
																							FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	AVANCES											
																							O	MINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	AVANCES											
																							RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	AVANCES													
2022	2	GRO220202076551	233962.94	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233962.94, modificado:233962.94]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTORQUE CR CASAS VIEJAS EL PALTO VERDE BARRANCA DE SAN MIGUEL - 62845	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62845	5	25	30	0	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, meta_modifi cada:4]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:8, direccion:PUERTO LA BARRANCA DE SAN MIGUEL, A 8006 LA BARRANCA DE SAN MIGUEL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LA BARRANCA DE SAN MIGUEL HACIA LA LOCALIDAD DE PALTO VERDE, lon:-101.57146452, lat:17.98858937]]	04-04-2022	14-04-2022	233962.94	233962.94	233962.94	233962.94	233962.94	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110873, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:233962.94, importe_modificado :233962.94]]	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta2: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta3: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta4: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta5: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta6: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta7: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta8: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta9: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	[meta10: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:6.4, avance:6.4]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202076569	118984.21	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118984.21, modificado:118984.21]	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA ALTO VERDE BARRANCA DE SAN MIGUEL - 62911	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62911	5	5	7	0	[meta1: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modifi cada:1.8]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:63, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUERTO PETACALCO, 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MANRIQUE Y CALLE VICENTE SAUREZ, CALLE VICENTE GUERRERO VIVIENDA UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA CON, lon:-102.1100979, lat:17.97748088]]	04-04-2022	23-04-2022	118984.21	118984.21	118984.21	118984.21	118984.21	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110998, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:118984.21, importe_modificado :118984.21]]	[meta1: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta2: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta3: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta4: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta5: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta6: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta7: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta8: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta9: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	[meta10: [unidad_me_dia.Metros Cuadrados, meta:8.0, avance:8.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202070194	595874.37	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595874.37, modificado:595874.37]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTORQUE C.R. EL TIBOR EL AGUACACATE LA CULEBRA EL CENEDRAL - 24823	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	24823	5	103	123	0	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.0, meta_modifi cada:16.3]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTORQUE EL TIBOR - EL CENEDRAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined PUERTO EL TIBOR EL CENEDRAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL INICIA EN EL, lon:-101.65674952, lat:17.96449869]]	25-02-2022	24-03-2022	595874.37	595874.37	595874.37	595874.37	595874.37	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110978, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:595874.37, importe_modificado :595874.37]]	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta2: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta3: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta4: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta5: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta6: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta7: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta8: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta9: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	[meta10: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:16.3, avance:16.3]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202070222	204717.58	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204717.58, modificado:204717.58]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO PLATA FELICIANO - 24970	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	24970	5	470	494	0	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, meta_modifi cada:5.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO FELICIANO - PLATA FELICIANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined PUERTO FELICIANO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO, lon:-101.97271696, lat:18.0160923]]	07-03-2022	15-03-2022	204717.58	204717.58	204717.58	204717.58	204717.58	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110979, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:204717.58, importe_modificado :204717.58]]	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta2: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta3: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta4: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta5: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta6: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta7: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta8: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta9: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	[meta10: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:8.0, avance:5.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202076465	423634.42	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423634.42, modificado:423634.42]	REHABILITACION DE CENEDRAL SANTARMO EL NARANALITO - 62349	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62349	5	300	400	0	[meta1: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104.0, meta_modifi cada:104.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:51, direccion:PUERTO EL NARANALITO, 40812 EL NARANALITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, FRENTE EL BRAZO DEL RIO BALSAS, ENTRE LAGUNAS FORMADAS POR EL MISMO RIO, lon:-102.15777553, lat:17.98610993]]	04-04-2022	14-05-2022	423634.42	423634.42	423634.42	423634.42	423634.42	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110804, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:423634.42, importe_modificado :423634.42]]	[meta1: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta2: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta3: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta4: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta5: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta6: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta7: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta8: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta9: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	[meta10: [unidad_me_dia.Metros lineales, meta:104, avance:104]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202076554	804247.62	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804247.62, modificado:804247.62]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CENEDRAL LAS TIROJAS EL FASANAL - 62861	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	62861	5	95	80	0	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, meta_modifi cada:22.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:101, direccion:PUERTO EL FASANAL, 40806 EL FASANAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , CAMINO RURAL TRAMO LOCALIDAD EL FASANAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL CENEDRAL EN LA ZONA SIERRANA DEL MUNICIPIO, lon:-101.62484047, lat:17.97623099]]	04-04-2022	11-05-2022	804247.62	804247.62	804247.62	804247.62	804247.62	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110874, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:804247.62, importe_modificado :804247.62]]	[meta1: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta2: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta3: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta4: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta5: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta6: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta7: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta8: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta9: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	[meta10: [unidad_me_dia.kilomet ro lineal, meta:22.0, avance:22.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	GRO220202069813	51628.0	[F]: [ciclo_recuso.2022, ramo.33, modalidad.i, prog_jrns.4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51628.0, modificado:51628.0]	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 21360	12	Guerrero	68	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca	21360	5	200	300	0	[meta1: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, meta_modifi cada:17.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:68, localidad:112, direccion:PUERTO COPULUALA, 40810 COPULUALA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA GUERRERO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 650 M AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-102.0298268, lat:18.0052383]]	04-02-2022	04-02-2022	51628	51628	51628	51628	51628	[ctto1: [tipo_obra:Administrac ión directa, numero_contrato:110802, contrato: convocante:LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:51628.0, importe_modificado :51628.0]]	[meta1: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta2: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta3: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta4: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta5: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta6: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta7: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta8: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta9: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	[meta10: [unidad_me_dia.Piezas, meta:17.0, avance:17.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE DE RESULTADOS (METAS Y AVANCES). SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	2	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R	N/R				32.36176			N/D	Validado	
2022	2	2	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R			3.33543			N/D	Validado		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA. GUERRERO

REPORTE DE RESULTADOS (METAS Y AVANCES). SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	2	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R	N/R				0			N/D	Validado	