

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Guerrero</b>	105	1	82
<b>Guerrero</b>	93	1	82



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400610298	Rehab. De Sistema De Agua Potable Zacatula	02.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Zacatula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610319	Const. De Sistema De Agua Potable Las Tinajas	03.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610354	Const. De Tanque Elevado De Agua Potable Boca De Lagunillas	04.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Boca de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610419	Const. De Tanque Elevado Agua Potable La Saladita	05.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Saladita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610452	Const. De Sistema De Agua Potable El Roble	06.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610486	Const. De Sistema De Agua Potable El Chico	07.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610519	Const. De Sistema De Agua Potable El Entronque De La Union	08.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610537	Rehab. De Sistema De Agua Potable El Aguacate	09.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610558	Rehab. De Sistema De Agua Potable En La Colonia El Cereso	10.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610580	Rehab. De Sistema De Agua Potable Zorcua	11.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Surcua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610602	Mantto. De Tanque De Captacion De Agua Potable El Huaricho	12.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Huaricho (Ciudad Insurgentes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610733	Rehab. De Drenaje Sanitario En Calle Delicias La Union	13.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610758	Const. De Drenaje Sanitario En Calle Jose María Morelos Y Pavon En Petacalco	14.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610773	Const. De Drenaje Pluvial San Francisco	15.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400610785	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin Melgar	16.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400610837	Const. De Red Electrica El Cirián	17.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Cirián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610857	Ampliacion De Red Electrica El Chico-Las Pochotas	18.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION , GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610874	Ampliacion De Red Electrica En Col. El Aeropuerto	19.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610896	Ampliacion De Red Electrica En Col. Unidad Deportiva	20.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610911	Const. De Red Electrica Rancho El Seseca	21.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Surcua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION , GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610935	Const. De Red Electrica Las Higueras	22.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610957	Ampliacion De Red Electrica La Salada	23.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400610973	Ampliacion De Red Electrica El Entronque De La Union	24.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611008	Ampliacion De Red Electrica Las Tamacuas	25.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Tamacuas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611015	Ampliacion De Red Electrica En Calle Agustin Melgaar Petalcalco	26.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611021	Ampliacion De Red Electrica En Col. Centro Coyuquilla	27.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Coyuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611031	Ampliacion De Red Electrica En Colonia Secundaria Vieja Petalcalco	28.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611042	Mantto. De Alumbrado Publico	29.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400611048	Construccion De Energia Solar Paneles	30.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400611110	Programa De Vivienda Rural (Const. De Unidad Basica De Vivienda Rural)	31.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611119	Const. De Techo Firme En El Huaricho	32.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Huaricho (Ciudad Insurgentes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611132	Const. De Techo Firme La Union	33.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611140	Const. De Techo Firme Petacalco	34.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611149	Const. De Techo Firme Zacatula	35.2016	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Zacatula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611159	Const. De Techo Firme Boca De Lagunillas	36.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Boca de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611166	Const. De Techo Firme La Saladita	37.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Saladita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611174	Const. De Techo Firme El Limon	38.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611182	Const. De Techo Firme Zorcua	39.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Surcua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611187	Const. De Techo Firme La Noria	40.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611196	Const. De Piso Firme Benitez	41.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Benitez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400611853	Const. De Comedor Escolar En Esc. Prim Francisco Gonzalez Bocanegra 12dpr2604f	42.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611866	Mejoramiento De Sanitarios En Esc. Sec. Tec. No.75 Valerio Trujano 12dst00980	43.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Educación	En Ejecución	2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400611875	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Cleotilde Guillen	44.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611884	Mejoramiento De Aula Es Esc. Prim. Gral. Vicente Guerrero 12dpr0592d	45.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Troncones (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611893	Equipamiento De Comedor Escolar En Jardin De Niños Cleotilde Guillen	46.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611902	Cons. De Sanitarios En Esc. Prim. Mariano Matamoros	47.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611907	Const. De Sanitarios En Jardin De Niños Madame Pape Carpinter Cctl2djn3216e (Ext. Petacalco)	48.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611911	Cons. De Comedor Escolar En Esc. Prim. La Salada	49.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611922	Const. De Comedor Escolar En Esc. Prim. Juan Ruiz De Alarcon Cctl2dpr4358	50.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Villita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400611958	Rehab. De C.R Los Hujes Cuates	68.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Los Ujes Cuates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400611965	Rehab. De C.R Rumbo Al Basurero De Petacalco-Zorcua	69.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400611971	Rehab. De C.R El Rincon-El Panochero-El Changungal-Magueyes- Los Cocos	70.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Rincón de Cucharatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400611975	Const. De Vado En Joluta	71.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Joluta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400611979	Const. De Vado En Las Juntas Del Poblado	72.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Juntas del Poblado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612246	Construccion De Sistema De Agua Potable	1-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Boca de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612248	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	2-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	San Jerónimo (La Caliza)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400612251	Construccion De Sistema De Agua Potable	3-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612253	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	4-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612259	Construccion De Sistema De Agua Potable	5-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Majahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612267	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	6-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Entronque de la Unión (Desviación de la Unión)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612270	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	7-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Barranca de Marmolejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612274	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	8-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015
GRO15150400612280	Construccion De Comedor Comunitario	9-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Naranjillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución	2015
GRO15150400612283	Construccion De Comedor Comunitario	10-215	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Troncones (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución	2015
GRO15150400612307	Construccion De Red Electrica	12-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400612327	Ampliacio De Red Electrica Col Telesecundaria	13-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Joluta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Urbanización	En Ejecución	2015
GRO15150400612335	Construccion De Piso Firme	14-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400612339	Construccion De Piso Firme	15-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Huertecillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Vivienda	En Ejecución	2015
GRO15150400612343	Construccion De Aula En Esc. Primaria Fed. Rural Tierra Y Libertad	16-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	San Jerónimo (La Caliza)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400612450	Ampliacion De Red Electrica Col. Ojo De Agua	11-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Urbanización	En Ejecución	2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400612468	Construccion De Aula En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon	17-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Higueras de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Educación	En Ejecución	2015
GRO15150400612541	Adquisicion De Camaras Y Equipos Fotograficos	18-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015
GRO15150400612585	Mantto. Y Rep. De Vehiculos	19-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015
GRO15150400612715	Rehab. De C.R La Barranca De Marmolejo -El Huicumo-La Noria-El Naranjal	51.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Huicumo de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612740	Rehab. De C.T Ent. Barranca De Amrmolejo -La Noria-Huertecillas-La Palma	52.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Huertecillas de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612761	Rehab. De C.R. Feliciano-El Pitayo-El Limon-La Estancia -El Naranjo	53.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Estancia de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612781	Rehab. De C.R El Naranjo- La Goleta	54.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Naranjo de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612866	Rehab. De C.R Ent. C.R Entre El Limon-Laestancia-La Cofradia-Agua Zarca-El Veladero-El Changungal-Magueyes-Joluta	55.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Magueyes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612884	Rehab. De C.R Boca De Lagunillas-La Saladita	56.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Boca de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612922	Rehab. De C.R El Rincon, Las Huertas De Santa Maria, Naranjillo, Limoncito, Corral Falso, La Union	57.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Rincón de Cucharatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400612992	Rehab. De C.R Lagunillas La Cienega, Los Cajones, El Poblado	58.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Los Cajones de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400613032	Rehab. De C.R Coyuquilla, Corral Viejo, El Zapote, Santo Domingo-Benitez	59.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Benitez de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400613052	Rehab. De C.R Ent.Coyuquilla, El Platano, El Limon	60.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Coyuquilla de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015
GRO15150400613096	Rehab. De C.R El Zapote- Ent. El Limon	61.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Limón de Oca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	
GRO15150400613119	Rehab. De C.R. Vallecitos- Casas Viejas	62.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400613149	Rehab. De C.R La Majahua, Boca De Lagunillas, Playa Boca De Lagunillas	63.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Majahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400613178	Rehab. De C.R. Palma Liada (El Chubasco O El Ranchito)	64.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Palma Liada (El Chubasco) [El Ranchito]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400613208	Rehab. De C.R Las Lagunas, Estero Colorado, Cabeza De Vaca, Ent. La Saladita	65.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Las Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400613236	Rehab. De C.R El Cedral, Vallecitos, El Salto De Vallecitos, Calerita -El Pto. De Chema	66.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Vallecitos de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400613262	Rehab. De C.R El Ranchito, La Culebra , Las Palmitas, Parota El Cedral.	67.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	
GRO15150400614258	Mantenimeinto Y Reparacion De Vehiculos En Supervision De Las Obras	GI-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614313	Adquisicion De Software Y Hardware	PD-2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614720	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaría El Naranjito	73.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614738	Const. De Espacio Para Infraestructura Pecuaría La Palma	74.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION , GRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614762	Cont. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaría El Huaricho	75.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Huaricho (Ciudad Insurgentes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614776	Cons.De Espacio Para La Infraestructura Pecuaría Petacalco	76.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400614809	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaría El Huaricho 2	77.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Huaricho (Ciudad Insurgentes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	
GRO15150400615077	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaría Zorcua	78.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Surcua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 198

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
GRO15150400615110	Const. De Bordo Para Abrevadero Petacalco	79.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Petacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos En Ejecución		2015
GRO15150400615139	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaria Zorcua 2	80.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Surcua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos En Ejecución		2015
GRO15150400615158	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaria El Veladero	81.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO	Otros Proyectos En Ejecución		2015
GRO15150400615180	Const. De Espacio Para La Infraestructura Pecuaria El Changungal	82.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Changungal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Otros Proyectos En Ejecución		2015
GRO15150400615618	Adquisicion De Equipo Para La Infraestructura Pecuaria Y Agricola	83.2015	Guerrero	La Unión de Isidoro Montes de Oca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION, GRO.	Otros Proyectos En Ejecución		2015

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance	Anuncio	
\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$620,012	\$620,012	\$620,012	\$620,012	\$620,012	\$620,012	\$620,012	100.00	\$0	Equipamiento	190	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$609,122	\$609,122	\$609,122	\$609,122	\$609,122	\$609,122	\$609,122	100.00	\$0	Lote	194	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$602,821	\$602,821	\$602,821	\$602,821	\$602,821	\$602,821	\$602,821	100.00	\$0	Lote	17	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$613,940	\$613,940	\$613,940	\$613,940	\$613,940	\$613,940	\$613,940	100.00	\$0	Equipamiento	38	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$609,240	\$609,240	\$609,240	\$609,240	\$609,240	\$609,240	\$609,240	100.00	\$0	Equipamiento	330	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$496,103	\$496,103	\$496,103	\$496,103	\$496,103	\$496,103	\$496,103	100.00	\$0	Equipamiento	163	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$144,995	\$144,995	\$144,995	\$144,995	\$144,995	\$144,995	\$144,995	100.00	\$0	Equipamiento	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$474,983	\$474,983	\$474,983	\$474,983	\$474,983	\$474,983	\$474,983	100.00	\$0	Equipamiento	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$180,039	\$180,039	\$180,039	\$180,039	\$180,039	\$180,039	\$180,039	100.00	\$0	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$190,382	\$190,382	\$190,382	\$190,382	\$190,382	\$190,382	\$190,382	100.00	\$0	Lote	230	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$66,051	\$66,051	\$66,051	\$66,051	\$66,051	\$66,051	\$66,051	100.00	\$0	Lote	532	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$90,004	\$90,004	\$90,004	\$90,004	\$90,004	\$90,004	\$90,004	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
\$101,730	\$101,730	\$101,730	\$101,730	\$101,730	\$101,730	\$101,730	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$822,229	\$822,229	\$822,229	\$822,229	\$822,229	\$822,229	\$822,229	100.00	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	\$84,986	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$70,982	\$70,982	\$70,982	\$70,982	\$70,982	\$70,982	\$70,982	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$73,196	\$73,196	\$73,196	\$73,196	\$73,196	\$73,196	\$73,196	100.00	\$0	Lote	83	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$209,699	\$209,699	\$209,699	\$209,699	\$209,699	\$209,699	\$209,699	100.00	\$0	Lote	21	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$41,090	\$41,090	\$41,090	\$41,090	\$41,090	\$41,090	\$41,090	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$549,412	\$549,412	\$549,412	\$549,412	\$549,412	\$549,412	\$549,412	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$30,451	\$30,451	\$30,451	\$30,451	\$30,451	\$30,451	\$30,451	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$105,070	\$105,070	\$105,070	\$105,070	\$105,070	\$105,070	\$105,070	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$25,670	\$25,670	\$25,670	\$25,670	\$25,670	\$25,670	\$25,670	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$145,197	\$145,197	\$145,197	\$145,197	\$145,197	\$145,197	\$145,197	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance	Anuance	
\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$327,984	\$327,984	\$327,984	\$327,984	\$327,984	\$327,984	\$327,984	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$570,406	\$570,406	\$570,406	\$570,406	\$570,406	\$570,406	\$570,406	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$641,707	\$641,707	\$641,707	\$641,707	\$641,707	\$641,707	\$641,707	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$392,154	\$392,154	\$392,154	\$392,154	\$392,154	\$392,154	\$392,154	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	\$178,252	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	\$356,504	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$156,862	\$156,862	\$156,862	\$156,862	\$156,862	\$156,862	\$156,862	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$225,190	\$225,190	\$225,190	\$225,190	\$225,190	\$225,190	\$225,190	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$537,086	\$537,086	\$537,086	\$537,086	\$537,086	\$537,086	\$537,086	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$266,004	\$266,004	\$266,004	\$266,004	\$266,004	\$266,004	\$266,004	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance	Anuance	
\$344,712	\$344,712	\$344,712	\$344,712	\$344,712	\$344,712	\$344,712	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$355,858	\$355,858	\$355,858	\$355,858	\$355,858	\$355,858	\$355,858	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	\$154,422	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$212,821	\$212,821	\$212,821	\$212,821	\$212,821	\$212,821	\$212,821	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$291,099	\$291,099	\$291,099	\$291,099	\$291,099	\$291,099	\$291,099	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$23,864	\$23,864	\$23,864	\$23,864	\$23,864	\$23,864	\$23,864	100.00	\$0	Kilómetro	17	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$27,535	\$27,535	\$27,535	\$27,535	\$27,535	\$27,535	\$27,535	100.00	\$0	Kilómetro	850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$201,924	\$201,924	\$201,924	\$201,924	\$201,924	\$201,924	\$201,924	100.00	\$0	Kilómetro	310	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$431,981	\$431,981	\$431,981	\$431,981	\$431,981	\$431,981	\$431,981	100.00	\$0	Kilómetro	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$352,264	\$352,264	\$352,264	\$352,264	\$352,264	\$352,264	\$352,264	100.00	\$0	Kilómetro	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	\$623,220	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$67,692	\$67,692	\$67,692	\$67,692	\$67,692	\$67,692	\$67,692	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance	Anuance	
\$76,676	\$76,676	\$76,676	\$76,676	\$76,676	\$76,676	\$76,676	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$632,103	\$632,103	\$632,103	\$632,103	\$632,103	\$632,103	\$632,103	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$631,219	\$631,219	\$631,219	\$631,219	\$631,219	\$631,219	\$631,219	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$386,137	\$386,137	\$386,137	\$386,137	\$386,137	\$386,137	\$386,137	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$219,944	\$219,944	\$219,944	\$219,944	\$219,944	\$219,944	\$219,944	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$678,009	\$678,009	\$678,009	\$678,009	\$678,009	\$678,009	\$678,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$511,217	\$511,217	\$511,217	\$511,217	\$511,217	\$511,217	\$511,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$573,323	\$573,323	\$573,323	\$573,323	\$573,323	\$573,323	\$573,323	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$246,947	\$246,947	\$246,947	\$246,947	\$246,947	\$246,947	\$246,947	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$388,258	\$388,258	\$388,258	\$388,258	\$388,258	\$388,258	\$388,258	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$333,902	\$333,902	\$333,902	\$333,902	\$333,902	\$333,902	\$333,902	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$370,392	\$370,392	\$370,392	\$370,392	\$370,392	\$370,392	\$370,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$171,164	\$171,164	\$171,164	\$171,164	\$171,164	\$171,164	\$171,164	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	vance Anu	ance Acum	
\$370,392	\$380,392	\$380,392	\$380,392	\$380,392	\$380,392	\$380,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO EN EL 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$288,200	\$288,200	\$288,200	\$288,200	\$288,200	\$288,200	\$288,200	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$220,280	\$220,280	\$220,280	\$220,280	\$220,280	\$220,280	\$220,280	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$146,854	\$146,854	\$146,854	\$146,854	\$146,854	\$146,854	\$146,854	100.00	\$0	Kilómetro	182	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$458,917	\$458,917	\$458,917	\$458,917	\$458,917	\$458,917	\$458,917	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$45,892	\$45,892	\$45,892	\$45,892	\$45,892	\$45,892	\$45,892	100.00	\$0	Kilómetro	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$469,931	\$469,931	\$469,931	\$469,931	\$469,931	\$469,931	\$469,931	100.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	\$256,994	100.00	\$0	Kilómetro	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$396,505	\$396,505	\$396,505	\$396,505	\$396,505	\$396,505	\$396,505	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$165,210	\$165,210	\$165,210	\$165,210	\$165,210	\$165,210	\$165,210	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$91,783	\$91,783	\$91,783	\$91,783	\$91,783	\$91,783	\$91,783	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,318	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	\$326,749	100.00	\$0	Kilómetro	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$64,248	\$64,248	\$64,248	\$64,248	\$64,248	\$64,248	\$64,248	100.00	\$0	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$156,032	\$156,032	\$156,032	\$156,032	\$156,032	\$156,032	\$156,032	100.00	\$0	Kilómetro	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$407,519	\$407,519	\$407,519	\$407,519	\$407,519	\$407,519	\$407,519	100.00	\$0	Kilómetro	170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$247,815	100.00	\$0	Kilómetro	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 DE ENERO A SEPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$91,850	\$91,850	\$91,850	\$91,850	\$91,850	\$91,850	\$91,850	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015 DE ENERO A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	vance Anu	ance Acum	
\$413,237	\$413,237	\$413,237	\$413,237	\$413,237	\$413,237	\$413,237	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	\$119,490	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$511,350	\$511,350	\$511,350	\$511,350	\$511,350	\$511,350	\$511,350	100.00	\$0	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.