

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO		
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M	CANT	H			M	
1	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAGUNILLAS	\$3,273,280.69	\$3,273,280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	976.87	800	700	ADM	100%	
2	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LOS LLANOS"	LOS LLANOS DE TEMALHUACAN	\$94,900.76	\$94,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	3.00	500	450	ADM	100%	
3	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COYUQUILLA	\$51,628.00	\$51,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	17.00	98	105	ADM	100%	
4	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAS GUACAMAYAS	\$26,465.01	\$26,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	30	25	ADM	100%	
5	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	JOLUTA	\$73,562.56	\$73,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	700	500	ADM	100%	
6	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PEDREGOSA	PETACALCO	\$23,203.48	\$23,203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	3.00	70	50	ADM	100%	
7	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NARANJITO	EL NARANJITO	\$26,858.64	\$26,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	600	700	ADM	100%	
8	DIRECTA	AYSC	COSBITRUCCION DE NORIA PARA AGUA POTABLE COL. PIEDRA BLANCA	LOS LLANOS	\$285,821.43	\$285,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.97	800	700	ADM	100%	
9	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE LAVADERO COMINITARIO	EL TIBOR	\$38,845.94	\$38,845.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3.75	400	300	CONTRATO	100%	
10	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CHUBASCO	PALMA LIADA	\$20,136.44	\$20,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	30	25	ADM	100%	
11	DIRECTA	AYSR	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	BOCA DE LAGUNILLAS	\$473,822.67	\$473,822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE PUBLICO EN COL. CABEZA DE VACA	LA SALADITA	\$1,952,944.17	\$1,952,944.17	0.00		0.00	0.00	0.00	M2	15.00	20	30	ADM	0%	
SUMA HOJA:					6,341,469.79	6,341,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:					6,341,469.79	6,341,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						NETAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
13	DIRECTA	AYSR	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAUSE DEL ARROYO COL. EL CALECHOSO	LA UNION	\$210,668.76	210,668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	73.90	60	70	ADM	100%
14	DIRECTA	AYSR	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL NARANJITO	EL NARANJITO	\$423,634.42	423,634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	104.20	400	300	ADM	100%
15	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TAMACUAS	TAMACUAS	\$817,597.50	817,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	91.20			CONTRATO	100%
SUMA HOJA:					1,451,900.68	1,451,900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					7,793,370.47	7,793,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: EDUCACION

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC. No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANORRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
16	DIRECTA	EDR	REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA (12DJN2972P)	SAN FRANCISCO	\$34,826.21	\$34,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	115.40	10	15	ADM	100%
17	DIRECTA	EDM	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (12DPRO358Z)	PETACALCO	\$51,596.94	\$51,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	170.04	67	69	ADM	100%
18	DIRECTA	EDR	REHABILITACION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA "HEROES IGNOTOS MEXICANOS"	JOLUTA	\$73,906.08	\$73,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	24.00	69	70	ADM	100%
19	DIRECTA	EDC	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL (12DJ5915M)	TRONCONES	\$550,180.50	\$550,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	23.37	14	15	CONTRATO	100%
20	DIRECTA	EDM	MANTENIMIENTO EN AREA DE EDUCACION PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL (12DJ5915M)	TRONCONES	\$675,587.95	\$675,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	72.25	14	15	CONTRATO	0%
SUMA HOJA:					1,386,097.68	1,386,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					9,179,468.15	9,179,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO		
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO RANOBAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M	
21	COMPLEMENTARIA	URBC	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	RINCON DE CUCHARATEPEC	\$153,344.44	\$153,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	32.00	500.00	400.00	ADM	100%	
22	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	TRONCONES	\$2,821,762.38	\$2,821,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	576.00	500.00	400.00	CONTRATO	100%	
23	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A PLAYA- LA SALADITA	LOS LLANOS	\$4,982,101.74	\$4,982,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,442.39	500.00	450.00	CONTRATO	100%	
24	COMPLEMENTARIA	ORBC	CONSTRUCCION DE VADO EN COL. LAS PALMITAS	LA UNION	\$72,581.30	\$72,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	36.00	70.00	50.00	ADM	100%	
25	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL A VALLECITOS DE SAN MIGUEL	VALLECITOS DE SAN MIGUEL	\$599,093.07	\$599,093.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	164.00	40.00	50.00	CONTRATO	100%	
26	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL A CASAS VIEJAS	CASAS VIEJAS	\$635,362.89	\$635,362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	164.00	90.00	80.00	CONTRATO	100%	
27	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	EL HUARICHO (CIUDAD INSURGENTE)	\$1,209,794.38	\$1,209,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	300.00	300.00	400.00	ADM	0%	
28	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO COL. DEPORTIVA	LA UNION	\$635,699.49	\$635,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,256.66	1300.00	1,200.00	ADM	100%	
29	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE BENITEZ	BENITEZ	\$3,674,863.55	\$3,674,863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,892.00	130.00	140.00	CONTRATO	100%	
30	COMPLEMENTARIA	URBA	AMPLIACION DE VADO EL LIMON	EL LIMON	\$64,213.38	\$64,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	30.00	120.00	80.00	CONTRATO	100%	
31	DIRECTA	URBC	CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA "EL BARRITO"	EL CHICO	\$547,831.51	\$547,831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M3	3,043.22	2.00	3.00	ADM	100%	
SUMA HOJA					15,396,648.13	15,396,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:					24,576,116.28	24,576,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (ELECTRIFICACION URBANA (COL. POP.) Y RURAL)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						BENEFIC.	METAS		BENEFIC.No Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO RAMO OBRAS		U. DE M.	CANT	H	M		
32	COMPLEMENTARIA	URBC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION Y ANEXOS	LA UNION	\$1,016,883.60	\$ 1,016,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	441	2000.00	1,500.00	ADM	100%
33	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PETACALCO Y ANEXOS	PETACALCO	\$952,228.33	\$ 952,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	401	1000.00	1,500.00	ADM	100%
34	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAGUNILLAS Y ANEXOS	LAGUNILLAS	\$946,553.65	\$ 946,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	402	800.00	700.00	ADM	100%
35	DIRECTA	URBC	CONTRUCCION DE RED DE ENEGIA ELECTRICA	PETACALCO	\$174,461.98	\$ 174,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	190	95.00	105.00	CONTRATO	100%
36	DIRECTA	URBC	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION COL. LAS HUERTAS	LOS LLANOS	\$103,950.71	\$ 103,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	70	38.00	41.00	CONTRATO	100%
37	DIRECTA	URBA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSION, PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	PETACALCO	\$127,613.54	\$ 127,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	70	650.00	690.00	CONTRATO	100%
38	DIRECTA	URBA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLRIPOL	EL NARANAJITO	\$53,778.90	\$ 53,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	210	25.00	25.00	ADM	100%
SUMA HOJA					3,375,470.71	3,375,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					27,951,586.99	27,951,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (CAMINOS RURALES)

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EDEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
39	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE C.R. BARRANCA DE MARMOLEJO-LA NORIA-ENTRONQUE C.R. HUERTECILLAS-LA PALMA	LA NORIA	\$376,534.11	\$376,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.300	253.00	213.00	ADM	100%
40	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CHICO-PLAYA CAPIRE-EL ROBLE-EL ZAPOTE	EL CHICO	\$259,552.64	\$259,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	7.100	279.00	258.00	ADM	100%
41	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE VALLECITOS-EL SALTO-LA CALERITA-EL AMPOTAL-PUERTO DE CHEMA	EL SALTO	\$913,917.75	\$913,917.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	25.000	20.00	32.00	ADM	100%
42	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CORRAL FALSO-EL LIMONCITO-EL NARANJILLO	EL NARANJILLO	\$544,694.98	544,694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	14.900	141.00	130.00	ADM	100%
43	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS-PLAYA MAJAHUA	LA MAJAHUA	\$369,222.77	369,222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.100	55.00	71.00	ADM	100%
44	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE C.R. CASAS VIEJAS-EL PALITO VERDE-BARRANCA DE SAN MIGUEL	LA BARRANCA DE SAN MIGUEL	\$233,962.94	\$233,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	6.400	30.00	25.00	ADM	100%
45	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CEDRAL-VALLECITOS DE SAN MIGUEL	VALLECITOS DE SAN MIGUEL	\$505,871.07	\$505,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	13.84	210.00	160.00	ADM	100%
46	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CEDRAL-LAS TROJAS-EL FAISANAL	EL FAISANAL	\$804,247.62	804,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	22.000	80.00	95.00	ADM	100%
47	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRONCONES-CALLE DE LA CLINICA-EMILIANO ZAPATA-EL ARROYO-VICENTE GUERRERO-LA PALMERA	TRONCONES	\$222,995.93	\$222,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	6.100	77.00	98.00	ADM	100%
48	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS-CRUCERO LA CIENEGA-EL POBLADO-LOS CAJONES-LAS HUERTAS-EL RANCHITO	LOS CAJONES	\$720,167.19	\$720,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	19.700	486.00	507.00	ADM	100%
49	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO-SAN DIEGO-LA COMPUERTA	SAN DIEGO	\$296,109.35	\$296,109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	8.100	159.00	141.00	ADM	100%
50	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ENTRONQUE EL PANOCHERO-EL RINCON	EL RINCON DE CUCHARATEPEC	\$116,981.47	\$116,981.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.200	450.00	426.00	ADM	100%
SUMA HOJA:					5,364,257.82	5,364,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					33,315,844.81	33,315,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022**

ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: URBANIZACIÓN (CAMINOS RURALES)

No.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FÍSICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
51	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE C.R.-EL TIBOR-EL AGUACATE-LA CULEBRA-EL CEDRAL	EL CEDRAL	\$595,874.37	\$595,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	16.300	123.00	103.00	ADM	100%
52	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO-PLAYA FELICIANO	FELICIANO	\$204,717.58	204,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	5.600	494.00	470.00	ADM	100%
53	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN DIEGO-LA GOLETA-EL NARANJO- LA ESTANCIA	EL NARANJO	\$921,229.09	\$921,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	25.200	145.00	151.00	ADM	100%
54	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOLUTA-PLAYA ATRACADERO	JOLUTA	\$127,948.49	\$127,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.500	798.00	790.00	ADM	100%
55	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMAL DE CHUTLA-PLAYA PALOMAR	RAMAL DE CHUTLA	\$106,014.46	\$106,014.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2.900	212.00	191.00	ADM	100%
56	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS LAGUNAS-ARROYO GRANDE-EL TIBOR	EL TIBOR	\$241,274.29	\$241,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	6.600	591.00	567.00	ADM	100%
57	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL POCHOTES-EL AGUILA	EL AGUILA	\$138,915.50	\$138,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.800	43.00	42.00	ADM	100%
58	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BOCA DE LAGBUNILLAS-LA SALADITA	LA SALADITA	\$190,094.89	\$190,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	5.200	210.00	221.00	ADM	100%
59	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOLUTA-EL CHANGUNGAL-MAGUEYES-EL VELADERO-ENTRONQUE PANOCHERO	MAGUEYES	\$427,713.51	\$427,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	11.700	644.00	614.00	ADM	100%
60	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PALMA-LA NORIA-BENITEZ	LA PALMA	\$314,387.71	\$314,387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	8.600	241.00	225.00	ADM	100%
61	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LIMON-LA ESTANCIA-LA COFRADIA-AGUA ZARCA-ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL	LA ESTANCIA	\$584,907.36	\$584,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	16.000	279.00	266.00	ADM	100%
62	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO-EL PITAYO-EL LIMON-CORRAL VIEJO-EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	\$544,694.98	\$544,694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	14.900	413.00	400.00	ADM	100%
63	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUQUILLA-EL PLATANO-CORRAL VIEJO-BENITEZ	EL PLATANO	\$552,006.32	\$552,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	15.100	421.00	410.00	ADM	100%
64	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RANCHITO-BARRANCA DE MARMOLEJO-EL HUICUMO-LA NORIA-RIO BALSAS	BARRANCA DE MARMOLEJO	\$555,661.99	\$555,661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	15.200	523.00	553.00	ADM	100%
65	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA UNION-EL CANDADO-ENTRONQUE EL CHANGUNGAL	LA UNION	\$427,713.51	\$427,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	11.700	578.00	554.00	ADM	100%
SUMA HOJA:					5,933,154.05	5,933,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					39,248,998.86	39,248,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: URBANIZACIÓN (CAMINOS RURALES)

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.Nº.Y TIPO		MOD. DE ELEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
66	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ENTRONQUE DE LA UNION-PLAYA PETATILLO	EL ENTRONQUE DE LA UNION (DESVIACION DE LA UNION)	\$142,571.17	\$142,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.900	612.00	502.00	ADM	100%
67	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALLECITOS DE SAN MIGUEL-CASAS VIEJAS	CASAS VIEJAS	\$554,565.29	\$554,565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.900	612.00	502.00	ADM	100%
SUMA HOJA:					697,136.46	697,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					39,946,135.32	39,946,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: VIVIENDA

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	PAYORQUERÍA NTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT.	H			M
68	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA OESTE	PETACALCO	\$1,203,527.68	1,203,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4096	300.00	200.00	ADM	100%
69	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA CENTRO	LA UNION	\$938,751.59	938,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3194.88	200.00	200.00	ADM	100%
70	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA ESTE	LAGUNILLAS	\$902,645.76	902,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3072	150.00	250.00	ADM	100%
71	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA OESTE	PETACALCO	\$901,934.59	901,934.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2611.2	200.00	250.00	ADM	100%
72	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ZONA CENTRO	LA UNION	\$954,989.57	954,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2663.11	300.00	250.00	ADM	100%
73	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA NORTE	FELICIANO	\$926,716.31	\$926,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3153.83	200.00	185.00	ADM	0%
74	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO	PETACALCO	\$426,539.64	\$426,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	85.88	7.00	3.00	ADM	100%
75	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO	PETACALCO	\$118,984.21	\$118,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	8.18	6.00	4.00	ADM	100%
76	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO COL. 1 DE MAYO	PETACALCO	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	5.00	5.00	CONTRATO	100%
77	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO COL. LA PLAYA	PETACALCO	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	4.00	6.00	CONTRATO	100%
78	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO COL. DEPORTIVA	LA UNION	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	7.00	3.00	CONTRATO	100%
79	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO LA ESTANCIA	LA ESTANCIA	\$108,000.00	\$108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.81	3.00	2.00	CONTRATO	100%
80	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	\$324,000.00	\$324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
81	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL ROBLE	EL ROBLE	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	7.00	3.00	CONTRATO	100%
82	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN EL NARANJITO	EL NARANJITO	\$108,000.00	\$108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.81	2.00	3.00	CONTRATO	100%
83	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL RINCON DE CUCHARATEPEC	RINCON DE CUCHARATEPEC	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	4.00	6.00	CONTRATO	100%
84	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO BENITEZ	BENITEZ	\$108,000.00	\$108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.81	3.00	2.00	CONTRATO	100%
85	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO COL. LAS PALMITAS	LA UNION	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	7.00	3.00	CONTRATO	100%
86	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO COL. EL CAPIRE	EL ROBLE	\$108,000.00	\$108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.81	2.00	3.00	CONTRATO	100%
87	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO PARA DORMITORIO COL. LA LAGUNA	ZACATULA	\$216,000.00	\$216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	35.62	2.00	3.00	CONTRATO	100%
SUMA HOJA					8,642,089.35	8,642,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					48,588,224.67	48,588,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: VIVIENDA

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
88	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN JOLUTA	JOLUTA	\$108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.18	3.00	2.00	CONTRATO	100%
89	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION UN CUARTO PARA DROMITORIO EN EL LIMON	EL LIMON	\$108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17.81	2.00	3.00	CONTRATO	100%
90	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVO AMANECER	LA UNION	\$117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	2.00	3.00	CONTRATO	100%
91	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO COL. LA PLAYA	PETACALCO	\$117,000.00	\$117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	2.00	3.00	CONTRATO	100%
92	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO COL. 1. DE MAYO	PETACALCO	\$117,000.00	\$117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	3.00	2.00	CONTRATO	100%
93	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PETACALCO	\$234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5.56	7.00	3.00	CONTRATO	100%
94	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PATA BAÑOS EN LA NORIA	LA NORIA	\$468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	11.12	13.00	7.00	CONTRATO	100%
95	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA PALMA	LA PALMA	\$234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5.56	7.00	3.00	CONTRATO	100%
96	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL NARANJITO	EL NARANJITO	\$117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	3.00	2.00	CONTRATO	100%
97	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL CHICO	EL CHICO	\$117,000.00	\$117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	2.00	3.00	CONTRATO	100%
98	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO	ZACATULA	\$117,000.00	\$117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	2.00	3.00	CONTRATO	100%
99	DIRECTA	VIV	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN ZONA DEL KINDER	TRONCONES	\$117,000.00	\$117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2.78	3.00	2.00	CONTRATO	100%
SUMA HOJA					1,971,000.00	1,971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:					50,559,224.67	50,559,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2022
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 EJERCICIO FISCAL 2022

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: GASTOS INDIRECTOS

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOSBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	M			M
100	GASTOS INDIRECTOS	3500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE , PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LOS ENTES PUBLICO	LA UNION	\$133,805.33	\$133,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	70.00	80.00	ADM	30%
101	GASTOS INDIRECTOS	2100	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LA UNION	\$530,000.00	\$530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	100.00	100.00	ADM	100%
SUBTOTAL:					663,805.33	663,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:					663,805.33	663,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						