

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BAIROBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
1	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE NORIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	JOLUTA	639,095.20	639,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	78.09	20	30	ADM	100%
2	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ENTRONQUE DE LA UNION	2,217,210.90	2,217,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2953.80	80	60	CONTRATO	100%
3	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA SALADA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	75	75	ADM	100%
4	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA UNION	85,382.00	85,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	4.00	200	150	ADM	100%
5	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	NARANJITO	45,673.84	45,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	150	100	ADM	100%
6	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL ZAPOTE"	LA UNION	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	300	400	ADM	100%
7	DIRECTA	AYSE	ESQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	EL CHICO	86,249.00	86,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	400	500	ADM	100%
8	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TAMACUAS	79,790.14	79,790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	4.00	112	85	ADM	100%
9	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRANCA DE MARMOLEJO	29,702.96	29,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	85	90	ADM	100%
10	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO (LA CALIZA)	35,548.20	35,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	85	90	ADM	100%
11	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAS PALMITAS	38,341.48	38,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	3.00	50	60	ADM	100%
12	DIRECTA	AYSM	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHANGUNGAL	294,045.43	294,045.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1355.16	50	60	ADM	100%
13	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZACATULA	34,527.40	34,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	50	60	ADM	100%
SUMA HOJA:					3,780,566.55	3,780,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					3,780,566.55	3,780,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS)

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANORRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
14	DIRECTA	AYSA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAUSE DEL ARROYO	LA UNION	815,503.18	815,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	350.00	250	250	ADM	100%
15	DIRECTA	AYSC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	ZACATULA	790,329.65	790,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	345.20	300	200	ADM	100%
SUMA HOJA:					1,605,832.83	1,605,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					5,386,399.36	5,386,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC. No Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO		
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M	
16	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA	ZACATULA	799,524.85	799,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	439.06	100.00	100.00	ADM	100%	
17	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUNTO A LA IGLESIA	TAMACUAS	819,215.94	819,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	632.12	90.00	100.00	ADM	100%	
18	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO DERECHO ESTACION 1+280 A 2+500	TRONCONES	4,398,877.16	4,398,877.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,440.00	200.00	250.00	CONTRATO	100%	
19	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL COYUQUILLA-CORRAL VIEJO	CORRAL VIEJO	659,279.97	659,279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	64.99	80.00	90.00	ADM	100%	
20	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO RURAL-LA UNION-CORRAL FALSO	CORRAL FALSO	1,039,907.24	1,039,907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	480.00	70.00	60.00	ADM	100%	
21	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE 7 ESPACIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA CAMINO RURAL LOS "CAJONES-LAS HUERTAS"	LAS HUERTAS	788,550.65	788,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	64.96	40.00	50.00	ADM	100%	
22	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE 5 ESPACIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA C.R. SAN DIEGO-LA GOLETA	LA GOLETA	563,250.46	563,250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	46.40	60.00	50.00	ADM	100%	
23	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	ZORCUA	1,467,088.21	1,467,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	101.92	120.00	140.00	CONTRATO	100%	
24	COMPLEMENTARIA	URBM	MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA UNION	384,879.75	384,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	242.83	120.00	140.00	ADM	100%	
25	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL LA CIENEGA-LOS CAJONES	LA CIENEGA	277,683.27	277,683.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	143.50	60.00	40.00	ADM	100%	
26	COMPLEMENTARIA	URBC	CONSTRUCCION DE 2 VADOS EN CAMINO RURAL LAGUNILLAS-LA CIENEGA	LAGUNILLAS	889,998.71	889,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	463.30	80.00	90.00	ADM	100%	
27	DIRECTA	URBR	REHABILITACION DE PRESA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	LA UNION	12,093.89	12,093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M3	10.00	80.00	90.00	ADM	100%	
28	COMPLEMENTARIA	URBE	EQUIPAMIENTO DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	ZACATULA	29,954.68	29,954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	400.00	300.00	ADM	100%	
SUMA HOJA					12,130,304.78	12,130,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:					17,516,704.16	17,516,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (ELECTRIFICACION URBANA (COL. POP.) Y RURAL)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA							METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIN FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANCARRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H	M		
29	DIRECTA	URBC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	BARRANCA DE SAN MIGUEL	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	80	40.00	60.00	CONTRATO	100%
30	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PETACALCO Y ANEXOS	PETACALCO	\$ 969,445.50	\$ 969,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	175	140.00	120.00	ADM	100%
31	COMPLEMENTARIA	URBR	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION Y ANEXOS	LA UNION	\$ 971,219.84	\$ 971,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	174	700.00	800.00	ADM	100%
32	DIRECTA	URBR	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. NUEVA	LA UNION	\$ 357,035.99	\$ 357,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	467	80.00	50.00	ADM	100%
SUMA HOJA					2,897,701.33	2,897,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					20,414,405.49	20,414,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (CAMINOS RURALES)

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA							METAS		BENEFIC. No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIN FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H	M		
33	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PALO BLANCO-LA NORIA-RAMAL DE HUICUMO	LA NORIA	496,329.18	496,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	16.700	50.00	70.00	ADM	100%
34	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRANCA DE MARMOLEJO-LA NORIA-LA PALMA-HUERTECILLAS	HUERTECILLAS	222,902.33	222,902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	7.500	50.00	20.00	ADM	100%
35	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CEDRAL-EL FAISANAL	EL FAISANAL	347,727.63	347,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	11.700	80.00	90.00	ADM	100%
36	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOLUTA-EL CHANGUNGAL-MAGUEYES-RANCHO EL CANDADO	MAGUEYES	948,077.89	948,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	31.900	20.00	15.00	ADM	100%
37	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUQUILLA-EL PLATANO-BENITEZ-LA PALMA	BENITEZ	974,826.17	974,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	32.800	30.00	60.00	ADM	100%
38	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS LAGUNAS-EL TIBOR-EL CEDRAL	EL TIBOR	719,231.50	\$719,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	24.200	60.00	90.00	ADM	100%
39	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE LOS LLANOS-PLAYA LA SALADITA	LOS LLANOS DE TEMALHUACAN (LOS LLANOS)	154,545.61	\$154,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	5.200	100.00	150.00	ADM	100%
40	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CEDRAL-ENTRONQUE CAMINO PALITO VERDE-PUERTO DE CHEMA	EL CEDRAL	778,672.12	778,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	26.200	35.00	50.00	ADM	100%
41	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COYUQUILLA-PLAYA LAS PENITAS	COYUQUILLA	104,021.09	\$104,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.500	80.00	50.00	ADM	100%
42	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOLUTA-PLAYA EL ATRACADERO.	JOLUTA	112,937.18	\$112,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.800	80.00	70.00	ADM	100%
43	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA UNION-CORRAL FALSO-EL LIMONCITO-EL NARANJILLO-HUERTAS DE SANTA MARIA	EL NARANJILLO	169,405.77	\$169,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	5.700	20.00	30.00	ADM	100%
SUMA HOJA:					5,028,676.47	5,028,676.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					25,443,081.96	25,443,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: URBANIZACION (CAMINOS RURALES)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA							METAS		BENEFIC.No y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANORRAS	BENEFIC.	U-DE M.	CANT	H	M		
44	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS POCHOTES-EL AGUILA.	EL AGUILA	112,937.18	\$112,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.800	35.00	40.00	ADM	100%
45	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO-PLAYA BOCA DE LA LENA	FELICIANO	166,433.74	166,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	5.600	80.00	50.00	ADM	100%
46	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CHICO-EL ROBLE- EL CAPIRE- PALO ALTO-ZAPOTE.	EL CHICO	211,014.20	\$211,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	7.100	100.00	80.00	ADM	100%
47	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FELICIANO-CORRAL VIEJO-EL LIMON-LA GOLETA-PASO DE LA GOLETA	SAN DIEGO	1,390,910.51	\$1,390,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	46.800	30.00	50.00	ADM	100%
48	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ENTRONQUE LA UNION-PLAYA PETATILLO.	EL ENTRONQUE DE LA UNION	115,909.21	\$115,909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.900	200.00	500.00	ADM	100%
49	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PETACALCO-PLAYA PETACALCO	PETACALCO	62,412.65	\$62,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2.100	50.00	100.00	150%	100%
SUMA HOJA:					2,059,617.49	2,059,617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					27,502,699.45	27,502,699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						


 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (CAMINOS RURALES)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO.		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO		
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO SANOBROS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M	
50	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMAL DE CHUTLA-PLAYA EL PALOMAR	RAMAL DE CHUTLA	95,104.99	\$95,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.200	80.00	50.00	ADM	100%	
51	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS-MAJAHUA-RAMAL-BRISAS DEL MAR	MAJAHUA	300,175.13	\$300,175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.100	80.00	50.00	ADM	100%	
52	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALLECITOS DE SAN MIGUEL-PALITO VERDE-VALLECITOS DE SAN MIGUEL-CASAS VIEJAS.	VALLECITOS DE SAN MIGUEL	561,713.86	\$561,713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	18.900	50.00	35.00	ADM	100%	
53	COMPLEMENTARIA	UB0101	RHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL TIBOR-EL AGUACATE	EL AGUACATE	104,021.09	\$104,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3.500	50.00	2.00	ADM	100%	
54	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS-LA CIENEGA-JUNTA DEL POBLADO-LOS RANCHOS	LOS CAJONES	579,546.05	\$579,546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	19.500	60.00	20.00	ADM	100%	
55	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LIMONCITO-CORRAL FALSO-LA UNION	LA UNION	757,867.91	\$757,867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	25.500	50.00	70.00	ADM	100%	
SUMA HOJA:					2,398,429.03	2,398,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL:					29,901,128.48	29,901,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: GASTOS INDIRECTOS

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO.	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIN FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
62	GASTOS INDIRECTOS	3500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DE FISM	LA UNION	133,805.33	133,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	1.00	300.00	500.00	ADM	100%
SUBTOTAL:					133,805.33	133,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL:					133,805.33	133,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIE NTO BANOBRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			H
1	DIRECTA	AISC	CONSTRUCCION DE NORIA COL. LOS ZAPOTES	EL CEDRAL	255,066.50	255,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.97	15	10	ADM	100%
2	DIRECTA	AISC	CONSTRUCCION DE NORIA COL.TROJAS	EL CEDRAL	255,066.50	255,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.97	10	15	ADM	100%
3	DIRECTA	AISC	CONSTRUCCION DE NORIA COL.CENTRO	LA CULEBRA	255,066.50	255,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6.97	16	17	ADM	100%
4	DIRECTA	AYSE	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL ZAPOTE	EL CHICO	164,724.64	164,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA	2.00	300	200	ADM	100%
SUMA HOJA:					929,924.14	929,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					929,924.14	929,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION

 RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			H
5	DIRECTA	UBR	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL ESTACION 0+000 KM AL 5+000 KM	TRONCONES	5,515,000.30	5,515,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	3,700.00	350.00	250.00	CONTRATO	100%
				SUMA HOJA	5,515,000.30	5,515,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				SUBTOTAL:	6,444,924.44	6,444,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
 PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021

 ESTADO: 012 - GUERRERO
 MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
 PROYECTO: URBANIZACION (ELECTRIFICACION URBANA (COL. POP.) Y RURAL)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No.Y TIPO		MOD. DE EJEC.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO BANORRAS	BENEFIC.	U.DE M.	CANT	H			M
6	DIRECTA	URBC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO PARCELA 71	TRONCONES	\$ 530,816.11	\$ 530,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	650	150.00	200.00	CONTRATO	100%
7	DIRECTA	URBC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JERONIMO	\$ 176,176.95	\$ 176,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	80	100.00	50.00	CONTRATO	100%
8	DIRECTA	URBC	MEJORAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSION	ARROYO GRANDE	\$ 59,195.02	\$ 59,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	80	100.00	50.00	CONTRATO	100%
9	DIRECTA	URBA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ENTRONQUE DE LA UNION	\$ 214,108.85	\$ 214,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	120	100.00	60.00	CONTRATO	100%
10	DIRECTA	URBA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PARA POZO PROFUNDO	LOS LLANO DE TEMALHUACAN	\$ 146,663.37	\$ 146,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	220	150.00	180.00	CONTRATO	100%
SUMA HOJA					1,126,960.30	1,126,960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:					7,571,884.74	7,571,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

RAMO XXXIII, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
PROPUESTA DE INVERSIÓN 2021
PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: 012 - GUERRERO
MUNICIPIO: LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PROYECTO: URBANIZACION (CAMINOS RURALES)

No.	CLASIFICACION DEL PROYECTO	RUBRO DE INVERSION.	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA						METAS		BENEFIC.No. Y TIPO		MOD. DE EJE.	AVANCE FISICO	
					SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	SEDESOL FEDERAL	FIM FEDERAL	FINANCIAMIENTO RAMO OBRAS	BENEFIC.	U. DE M.	CANT	H			M
11	COMPLEMENTARIA	UB0101	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	ZACATULA	\$ 123,520.55	\$ 123,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	4.16	80.00	70.00	ADM	100%
				SUMA HOJA	123,520.55	123,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				SUBTOTAL:	7,695,405.29	7,695,405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

